



D. M. 30 settembre 2009

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione

Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione

Gestore: **S.I.I. S.p.A.**

Comune: **ASIGLIANO V.SE (VC)**

| FASI DI ESECUZIONE | | | Data di riferimento | | 31/12/2012 | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|
| | | | Impianto | | TRATTAMENTO REFLUI | | | |
| | | | Comuni serviti | | ASIGLIANO VERCELLESE | | | |
| ID | fase | data programmata | Programmazione | | stato | data | Monitoraggio | |
| | | | costo programmato | costo programmato imputabile a tariffa [A] | | | costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] | costo imputabile a tariffa a finire [A-B] |
| 1 | Progettazione | | | | | | | |
| 1.1 | Preliminare | 02/03/2008 | | | C | 15/07/2008 | € 5.800,00 | |
| 1.2 | Definitiva | 07/01/2009 | | | C | 16/11/2010 | € 1.938,00 | |
| 1.3 | Esecutiva | 10/06/2011 | | | C | 15/07/2011 | € 23.065,88 | |
| 2 | Affidamento lavori | 31/03/2012 | € 1.260.000,00 | € 1.008.858,00 | C | 26/04/2012 | € 3.565,83 | € 885.656,25 |
| 3 | Esecuzione | 10/05/2012 | | | I | 02/08/2012 | € 88.832,04 | |
| 4 | Collaudo | 30/04/2014 | | | N | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 30/04/2014 | | | N | | | |
| Scostamento rispetto alla programmazione | | | | | | | | |
| ID | fase | data programmata | costo programmato imputabile a tariffa | nuova data | nuovo costo programmato imputabile a tariffa | motivazione | provvedimento ATO | |
| 2 | Affidamento lavori | 15/09/2011 | | 31/03/2012 | | | | |
| 3 | Esecuzione | 07/10/2013 | € 1.008.858,00 | 10/05/2012 | € 1.008.858,00 | richieste integrazioni progettuali | | |
| 4 | Collaudo | 10/11/2013 | | 30/04/2014 | | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 10/11/2013 | | 30/04/2014 | | | | |

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2012

**Impianto TRATTAMENTO REFLUI
Comuni serviti ASIGLIANO VERCELLESE**

| Comparto o sub-comparto | data attivazione programmata |
|---|---|
| tronco fognario via Grissia/via A. Moro | 30/04/2014 |
| tronco fognario via Monte Grappa | 30/04/2014 |

Comune: **LIVORNO**
FERRARIS (VC)

| FASI DI ESECUZIONE | | | Data di riferimento | | 31/12/2012 | | Impianto | | | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LIVORNO FERRARIS | | |
|---|--|------------------|--|--|--|--|--------------|-------------------|---|--|--|--|
| | | | Comuni serviti | | LIVORNO FERRARIS | | | | | | | |
| ID | fase | data programmata | Programmazione | | stato | data | Monitoraggio | | costo imputabile a tariffa a tariffa a finire [A-B] | costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] | | |
| | | | costo programmato | costo programmato imputabile a tariffa [A] | | | | | | | | |
| 1 | Progettazione | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Preliminare | 15/07/2002 | | | C | 02/09/2002 | | | | | | |
| 1.2 | Definitiva | 30/09/2002 | | | C | 10/06/2003 | | | | | | |
| 1.3 | Esecutiva | 01/06/2005 | | | C | 31/12/2005 | | | | | | |
| 2 | Affidamento lavori | 02/01/2006 | € 1.970.312,54 | € 629.312,54 | C | 27/04/2006 | € 830.398,92 | -€ 201.086,38 | | | | |
| 3 | Esecuzione | 31/10/2006 | | | C | 10/01/2009 | | | | | | |
| 4 | Collaudo | 11/01/2009 | | | C | 14/05/2009 | | | | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 15/05/2009 | | | C | 15/05/2009 | | | | | | |
| Scostamento rispetto alla programmazione | | | | | | | | | | | | |
| ID | fase | data programmata | costo programmato imputabile a tariffa | nuova data | nuovo costo programmato imputabile a tariffa | motivazione | | provvedimento ATO | | | | |
| 1 | Progettazione | | | | | maggior onere dovuto all'impresa per sospensione prolungata oltre il termine del ¼ del tempo utile contrattuale dovuto alla programmazione da parte delle RFI dell'intervento sulla TO-MI a dicembre 2008 - Delibera CDA del S.I.I. S.p.A DEL 31/11/2008 | | | | | | |
| 2 | Affidamento lavori | | | | | | | | | | | |
| 3 | Esecuzione | | € 537.312,54 | | € 629.312,54 | | | | | | | |
| 4 | Collaudo | | | | | | | | | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | | | | | | | | | | | |

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2012

**Impianto LIVORNO FERRARIS
Comuni serviti LIVORNO FERRARIS**

| Comparto o sub-comparto | data attivazione progammata |
|---------------------------------|--|
| tronco fognario via Vaccolo | 15/05/2009 |
| tronco fognario vai G. Capitani | 15/05/2009 |

Comune: **VINZAGLIO (NO)**
Fraz. **Torrione**

| FASI DI ESECUZIONE | | | Data di riferimento | | 31/12/2012 | | Impianto | | | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VINZAGLIO | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|-------------|---|------------|---|--|---|--|--|
| | | | Comuni serviti | | VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE | | | | | | | | |
| ID | fase | data programmata | Programmazione | | stato | data | Monitoraggio | | costo imputabile a tariffa a tariffa a finire [A-B] | costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] | | | |
| | | | costo programmato | costo programmato imputabile a tariffa [A] | | | | | | | | | |
| 1 | Progettazione | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Preliminare | 01/04/2004 | | | C | 28/10/2005 | | | | | | | |
| 1.2 | Definitiva | 28/03/2006 | | | C | 18/12/2007 | | | | | | | |
| 1.3 | Esecutiva | 08/05/2008 | | | C | 15/05/2008 | | | | | | | |
| 2 | Affidamento lavori | 27/04/2009 | € | 197.914,13 | € | 58.058,25 | C | 27/04/2009 | € | 64.856,39 | - | | |
| 3 | Esecuzione | 07/09/2009 | | | C | 22/09/2010 | | | | | | | |
| 4 | Collaudo | 30/06/2011 | | | C | 05/09/2011 | | | | | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 30/10/2010 | | | C | 25/10/2011 | | | | | | | |
| Scostamento rispetto alla programmazione | | | | | | | | | | | | | |
| ID | fase | data programmata | costo programmato imputabile a tariffa | nuova data | nuovo costo programmato imputabile a tariffa | motivazione | provvedimento ATO | | | | | | |
| 1 | Progettazione | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Affidamento lavori | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Esecuzione | | € | 46.481,12 | € | 58.058,25 | Perizia di variante per miglioramento funzionalità del depuratore | | | | | | |
| 4 | Collaudo | 15/10/2010 | | 30/06/2011 | | | | | | | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 30/10/2010 | | 30/10/2010 | | | | | | | | | |

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2012

Impianto VINZAGLIO

Comuni serviti VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE

| Comparto o sub-comparto | data attivazione progammata |
|--------------------------------|--|
| tronco fognario torrione | 25/10/2011 |
| | |