



**D. M. 30 settembre 2009**

***Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione***

**Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione**

Gestore: **S.I.I. S.p.A.**

Comune: **ASIGLIANO V.SE (VC)**

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/2011		Impianto		TRATTAMENTO REFLUI	
		Comuni serviti		ASIGLIANO VERCELLESE					
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio		
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione								
1.1	Preliminare	02/03/2008	€ 1.260.000,00	€ 1.008.858,00	C	15/07/2008	€ 5.800,00	€ 978.054,12	
1.2	Definitiva	07/01/2009			C	16/11/2010	€ 1.938,00		
1.3	Esecutiva	10/06/2011			C	15/07/2011	€ 23.065,88		
2	Affidamento lavori	31/03/2012			N				
3	Esecuzione	10/05/2012			N				
4	Collaudo	30/04/2014			N				
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/04/2014			N				
<b>Scostamento rispetto alla programmazione</b>									
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO		
		15/09/2011	€ 1.008.858,00	31/03/2012	€ 1.008.858,00	richieste integrazioni progettuali			
		07/10/2013		10/05/2012					
		10/11/2013		30/04/2014					
		10/11/2013		30/04/2014					

note:

**data programmata** - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

**stato** - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

**data** - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

**costo consuntivo data reporting** - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(\*) costi della gara

(\*\*) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

**Scostamento rispetto al programma** - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

**COMPARTO NON ALLACCIATO**

Data di riferimento 31/12/2011

**Impianto TRATTAMENTO REFLUI  
Comuni serviti ASIGLIANO VERCELLESE**

<b>Comparto o sub-comparto</b>	<b>data attivazione programmata</b>
tronco fognario via Grissia/via A. Moro	30/04/2014
tronco fognario via Monte Grappa	30/04/2014

Comune: **LIVORNO**  
**FERRARIS (VC)**

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/2011		Impianto		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LIVORNO FERRARIS	
		Comuni serviti		LIVORNO FERRARIS					
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio		
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione								
1.1	Preliminare	15/07/2002			C	02/09/2002			
1.2	Definitiva	30/09/2002			C	10/06/2003			
1.3	Esecutiva	01/06/2005			C	31/12/2005			
2	Affidamento lavori	02/01/2006	€ 1.970.312,54	€ 629.312,54	C	27/04/2006	€ 830.398,92	-€ 201.086,38	
3	Esecuzione	31/10/2006			C	10/01/2009			
4	Collaudo	11/01/2009			C	14/05/2009			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	15/05/2009			C	15/05/2009			
<b>Scostamento rispetto alla programmazione</b>									
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO		

note:

**data programmata** - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

**stato** - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

**data** - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

**costo consuntivo data reporting** - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(\*) costi della gara

(\*\*) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

**Scostamento rispetto al programma** - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

**COMPARTO NON ALLACCIATO**

Data di riferimento 31/12/2011

**Impianto LIVORNO FERRARIS  
Comuni serviti LIVORNO FERRARIS**

<b>Comparto o sub-comparto</b>	<b>data attivazione programmata</b>
tronco fognario via Vaccolo	15/05/2009
tronco fognario vai G. Capitani	15/05/2009

Comune: **VINZAGLIO (NO)**  
Fraz. **Torrione**



FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/2011		Impianto		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VINZAGLIO	
		Comuni serviti		VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE					
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio		
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione								
1.1	Preliminare	01/04/2004			C	28/10/2005			
1.2	Definitiva	28/03/2006			C	18/12/2007			
1.3	Esecutiva	08/05/2008			C	15/05/2008			
2	Affidamento lavori	27/04/2009	€ 197.914,13	€ 57.916,04	C	27/04/2009	€ 64.856,39	-	
3	Esecuzione	07/09/2009			C	22/09/2010			
4	Collaudo	30/06/2011			N				
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	22/09/2010			N	22/09/2010			
<b>Scostamento rispetto alla programmazione</b>									
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO		

note:

**data programmata** - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

**stato** - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

**data** - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

**costo consuntivo data reporting** - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(\*) costi della gara

(\*\*) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

**Scostamento rispetto al programma** - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

**COMPARTO NON ALLACCIATO**

**Data di riferimento 31/12/2011**

**Impianto VINZAGLIO**

**Comuni serviti VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE**

<b>Comparto o sub-comparto</b>	<b>data attivazione progammata</b>
tronco fognario torrione	22/09/2010