



D. M. 30 settembre 2009

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione

Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione

Gestore: **S.I.I. S.p.A.**

Comune: **ASIGLIANO V.SE (VC)**

FASI DI ESECUZIONE			Data di riferimento		15/10/2008			
			Impianto		TRATTAMENTO REFLUI			
			Comuni serviti		ASIGLIANO VERCELLESE			
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	25/03/2008			C	15/07/2008	€ 5.800,00	
1.2	Definitiva	07/01/2009			N			
1.3	Esecutiva	01/10/2010			N			
2	Affidamento lavori	15/11/2010	€ 1.260.000,00	€ 1.008.858,00	N			€ 1.003.058,00
3	Esecuzione	30/01/2011			N			
4	Collaudo	02/08/2012			N			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/08/2012			N			
Scostamento rispetto alla programmazione								
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO	

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 15/10/2008

**Impianto TRATTAMENTO REFLUI
Comuni serviti ASIGLIANO VERCELLESE**

Comparto o sub-comparto	data attivazione programmata
tronco fognario via Grissia/via A. Moro	30/08/2012
tronco fognario via Monte Grappa	30/08/2012

FASI DI ESECUZIONE			Data di riferimento		31/12/2009			
			Impianto		TRATTAMENTO REFLUI			
			Comuni serviti		ASIGLIANO VERCELLESE			
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	25/03/2008			C	15/07/2008	€ 5.800,00	
1.2	Definitiva	07/01/2009			I	07/01/2009		
1.3	Esecutiva	01/10/2010			N			
2	Affidamento lavori	15/11/2010	€ 1.260.000,00	€ 1.008.858,00	N			€ 1.003.058,00
3	Esecuzione	30/01/2011			N			
4	Collaudo	02/08/2012			N			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/08/2012			N			
Scostamento rispetto alla programmazione								
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO	

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2009

**Impianto TRATTAMENTO REFLUI
Comuni serviti ASIGLIANO VERCELLESE**

Comparto o sub-comparto	data attivazione programmata
tronco fognario via Grissia/via A. Moro	30/08/2012
tronco fognario via Monte Grappa	30/08/2012

Comune: **LIVORNO**
FERRARIS (VC)

FASI DI ESECUZIONE			Data di riferimento		15/10/2008			
			Impianto		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LIVORNO FERRARIS			
			Comuni serviti		LIVORNO FERRARIS			
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	15/07/2002			C	02/09/2002		
1.2	Definitiva	30/09/2002			C	10/06/2003		
1.3	Esecutiva	01/06/2005			C	31/12/2005		
2	Affidamento lavori	02/01/2006	€ 1.878.312,54	€ 537.312,54	C	27/04/2006	€ 602.693,34	-€ 65.380,80
3	Esecuzione	31/10/2006			I	31/10/2006		
4	Collaudo	11/01/2009			N			€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	15/05/2009			N			€ -
Scostamento rispetto alla programmazione								
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO	

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 15/10/2008

**Impianto LIVORNO FERRARIS
Comuni serviti LIVORNO FERRARIS**

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
tronco fognario via Vaccolo	11/01/2009
tronco fognario vai G. Capitani	11/01/2009

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/2009		Impianto		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LIVORNO FERRARIS	
		Comuni serviti		LIVORNO FERRARIS					
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio		
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione								
1.1	Preliminare	15/07/2002			C	02/09/2002			
1.2	Definitiva	30/09/2002			C	10/06/2003			
1.3	Esecutiva	01/06/2005			C	31/12/2005			
2	Affidamento lavori	02/01/2006	€ 1.970.312,54	€ 629.312,54	C	27/04/2006	€ 830.398,92	-€ 201.086,38	
3	Esecuzione	31/10/2006			C	10/01/2009			
4	Collaudo	11/01/2009			C	14/05/2009			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	15/05/2009			C	15/05/2009			
Scostamento rispetto alla programmazione									
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione		provvedimento ATO	
					€ 92.000,00	maggior onere dovuto all'impresa per sospensione prolungata oltre il termine del ¼ del tempo utile contrattuale dovuto alla programmazione da parte delle RFI dell'intervento sulla TO-MI a dicembre 2008 - Delibera CDA del S.I.I. S.p.A DEL 31/11/2008			

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2009

**Impianto LIVORNO FERRARIS
Comuni serviti LIVORNO FERRARIS**

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
tronco fognario via Vaccolo	15/05/2009
tronco fognario vai G. Capitani	15/05/2009

Comune: **VINZAGLIO (NO)**
Fraz. **Torrione**

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		15/10/2008		Impianto		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VINZAGLIO	
		Comuni serviti		VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE					
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio		
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione								
1.1	Preliminare	01/04/2004			C	28/10/2005			
1.2	Definitiva	28/03/2006			C	18/12/2007			
1.3	Esecutiva	08/05/2008			C	15/05/2008			
2	Affidamento lavori	27/04/2009	€ 186.337,00	€ 46.481,00	N		€ 142,09	€ 46.338,91	
3	Esecuzione	07/09/2009			N				
4	Collaudo	15/10/2010			N				
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/10/2010			N				
Scostamento rispetto alla programmazione									
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO		

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 15/10/2008

Impianto VINZAGLIO

Comuni serviti VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
tronco fognario torrione	30/10/2010

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/2009		Impianto		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VINZAGLIO	
		Comuni serviti		VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE					
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio		
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione								
1.1	Preliminare	01/04/2004			C	28/10/2005			
1.2	Definitiva	28/03/2006			C	18/12/2007			
1.3	Esecutiva	08/05/2008			C	15/05/2008			
2	Affidamento lavori	27/04/2009	€ 197.914,13	€ 57.916,04	C	27/04/2009	€ 64.856,39	-€ 6.940,35	
3	Esecuzione	07/09/2009			I	07/09/2009			
4	Collaudo	15/10/2010			N				
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/10/2010			N				
Scostamento rispetto alla programmazione									
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione		provvedimento ATO	
	ESECUZIONE - PERIZIA DI VARIANTE	21/12/2009	11.577,13	30/10/2010	57.916,04	miglioramento della funzionalità del depuratore			

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2009

Impianto VINZAGLIO

Comuni serviti VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
tronco fognario torrione	30/10/2010