



D. M. 30 settembre 2009

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione

Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione

Gestore: **S.I.I. S.p.A.**

Comune: **ASIGLIANO V.SE (VC)**

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento
31/12/2013
**Impianto
Comuni serviti**
**TRATTAMENTO REFLUI
ASIGLIANO VERCELLESE**

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	02/03/2008	€ 1.260.000,00	€ 1.008.858,00	C	15/07/2008	€ 5.800,00	€ 792.831,09
1.2	Definitiva	07/01/2009			C	16/11/2010	€ 1.938,00	
1.3	Esecutiva	10/06/2011			C	15/07/2011	€ 23.065,88	
2	Affidamento lavori	26/04/2012	C	26/04/2012	€ 3.565,83			
3	Esecuzione	02/08/2012	I	02/08/2012	€ 181.657,20			
4	Collaudo	16/12/2014	N					
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	16/01/2015	N					

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
2	Affidamento lavori	15/09/2011	€ 1.008.858,00	31/03/2012	€ 1.008.858,00	richieste integrazioni progettuali	
3	Esecuzione	07/10/2013		10/05/2012			
4	Collaudo	10/11/2013		30/04/2014			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	10/11/2013		30/04/2014			
2	Affidamento lavori	31/03/2012	€ 1.008.858,00	26/04/2012	€ 1.008.858,00	Sospensione dei lavori nel periodo irriguo	
3	Esecuzione	10/05/2012		02/08/2012			
4	Collaudo	30/04/2014		16/12/2014			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/04/2014		16/01/2015			

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2013

**Impianto TRATTAMENTO REFLUI
Comuni serviti ASIGLIANO VERCELLESE**

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
tronco fognario via Grissia/via A. Moro	16/01/2015
tronco fognario via Monte Grappa	16/01/2015

Comune: **LIVORNO**
FERRARIS (VC)

FASI DI ESECUZIONE			Data di riferimento		31/12/2013		Impianto			IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LIVORNO FERRARIS		
			Comuni serviti		LIVORNO FERRARIS							
ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio		costo imputabile a tariffa a tariffa a finire [A-B]	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]				
1	Progettazione											
1.1	Preliminare	15/07/2002			C	02/09/2002						
1.2	Definitiva	30/09/2002			C	10/06/2003						
1.3	Esecutiva	01/06/2005			C	31/12/2005						
2	Affidamento lavori	02/01/2006	€ 1.970.312,54	€ 629.312,54	C	27/04/2006	€ 830.398,92	-€ 201.086,38				
3	Esecuzione	31/10/2006			C	10/01/2009						
4	Collaudo	11/01/2009			C	14/05/2009						
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	15/05/2009			C	15/05/2009						
Scostamento rispetto alla programmazione												
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione		provvedimento ATO				
1	Progettazione					maggior onere dovuto all'impresa per sospensione prolungata oltre il termine del ¼ del tempo utile contrattuale dovuto alla programmazione da parte delle RFI dell'intervento sulla TO-MI a dicembre 2008 - Delibera CDA del S.I.I. S.p.A DEL 31/11/2008						
2	Affidamento lavori											
3	Esecuzione		€ 537.312,54		€ 629.312,54							
4	Collaudo											
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)											

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2013

**Impianto LIVORNO FERRARIS
Comuni serviti LIVORNO FERRARIS**

Comparto o sub-comparto	data attivazione programmata
tronco fognario via Vaccolo	15/05/2009
tronco fognario vai G. Capitani	15/05/2009

Comune: **VINZAGLIO (NO)**
Fraz. **Torrione**

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento 31/12/2013

Impianto IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VINZAGLIO
Comuni serviti VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	01/04/2004	€ 197.914,13	€ 58.058,25	C	28/10/2005	€ 64.856,39	-€ 6.798,14
1.2	Definitiva	28/03/2006			C	18/12/2007		
1.3	Esecutiva	08/05/2008			C	15/05/2008		
2	Affidamento lavori	27/04/2009			C	27/04/2009		
3	Esecuzione	07/09/2009			C	22/09/2010		
4	Collaudo	30/06/2011			C	05/09/2011		
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/10/2010			C	25/10/2011		

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Progettazione		€ 46.481,12		€ 58.058,25	Perizia di variante per miglioramento funzionalità del depuratore	
2	Affidamento lavori						
3	Esecuzione						
4	Collaudo	15/10/2010		30/06/2011			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/10/2010		30/10/2010			

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento 31/12/2013

Impianto VINZAGLIO

Comuni serviti VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
tronco fognario torrione	25/10/2011