



**D. M. 30 settembre 2009**

***Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione***

**Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione**

Gestore: **S.I.I. S.p.A.**

### Prospetto di riepilogo

<b>Gestore</b>	<b>Comune</b>	<b>S.A.L. al 31/12/2014</b>
S.I.I. S.p.A.	Asigliano V.se	Fine lavori prevista per il 30/04/2015
	Livorno Ferraris	Concluso (15/05/2009)
	Villata	Concluso (25/10/2011)

Si precisa che di seguito sono riportati i programmi per gli interventi non ancora conclusi alla data del 31/12/2014.

I programmi relativi ad interventi già conclusi nel corso degli anni precedenti non sono più state riportate.

Comune: **ASIGLIANO V.SE (VC)**

**FASI DI ESECUZIONE**
**Data di riferimento**
**31/12/2014**
**Impianto  
Comuni serviti**
**TRATTAMENTO REFLUI  
ASIGLIANO VERCELLESE**

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	02/03/2008	€ 1.260.000,00	€ 1.008.858,00	C	15/07/2008	€ 5.800,00	€ 526.041,69
1.2	Definitiva	07/01/2009			C	16/11/2010	€ 1.938,00	
1.3	Esecutiva	10/06/2011			C	15/07/2011	€ 23.065,88	
2	Affidamento lavori	26/04/2012	C	26/04/2012	€ 3.565,83			
3	Esecuzione	02/08/2012	I	02/08/2012	€ 448.446,60			
4	Collaudo	30/03/2015			N			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/04/2015			N			

**Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
2	Affidamento lavori	15/09/2011	€ 1.008.858,00	31/03/2012	€ 1.008.858,00	richieste integrazioni progettuali	
3	Esecuzione	07/10/2013		10/05/2012			
4	Collaudo	10/11/2013		30/04/2014			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	10/11/2013		30/04/2014			
2	Affidamento lavori	15/09/2011	€ 1.008.858,00	26/04/2012	€ 1.008.858,00	Sospensione dei lavori nel periodo irriguo	
3	Esecuzione	07/10/2013		02/08/2012			
4	Collaudo	10/11/2013		16/12/2014			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	10/11/2013		16/01/2015			
2	Affidamento lavori	15/09/2011	€ 1.008.858,00	26/04/2012	€ 1.008.858,00	la data di fine lavori è stata posticipata a seguito di richiesta di proroga dell'ultimazione dei lavori di 125 giorni da parte dell'impresa; tuttavia la richiesta, alla data del 31/12/2014, è in corso di valutazione da parte del RUP	
3	Esecuzione	07/10/2013		02/08/2012			
4	Collaudo	10/11/2013		30/03/2015			
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	10/11/2013		30/04/2015			

(\*) costi della gara

(\*\*) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

**Scostamento rispetto al programma** - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

**COMPARTO NON ALLACCIATO**

**Data di riferimento 31/12/2014**

**Impianto TRATTAMENTO REFLUI  
Comuni serviti ASIGLIANO VERCELLESE**

<b>Comparto o sub-comparto</b>	<b>data attivazione progammata</b>
tronco fognario via Grissia/via A. Moro	30/04/2015
tronco fognario via Monte Grappa	30/04/2015